

**ANEXO IV - CRONOGRAMA- FÍSICO FINANCEIRO**

**OBRA : RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DOS ELEMENTOS EM CONCRETO ARMADO DE SUSTENTAÇÃO DO PISO EM BARROTES NO PORÃO DO MUSEU CASA DE RUI BARBOSA**

**LOCAL: Rua São Clemente , 134 - Botafogo - Rio de Janeiro/RJ**

**ELABORAÇÃO: Resgate. Consultoria em patrimônio. Ltda**

**DATA: NOVEMBRO/2019**

Nº	SERVIÇOS	VALORES COM BDI	VALORES POR MÍSULA 65 UNIDADES	DIAS			
				30	60	90	120
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	79.886,45	-	19.971,61	19.971,61	19.971,61	19.971,61
2	CANTEIRO DE OBRAS	40.139,92	-	40.139,92			
3	PROTEÇÕES ADJACENTES	8.511,48	130,95	22 mísulas 2.880,81	22 mísulas 2.880,81	21 mísulas 2.749,86	
4	PREPARAÇÃO DAS SUPERFÍCIES	1.667,76	25,66	22 mísulas 564,47	22 mísulas 564,47	21 mísulas 538,82	
5	ARMADURAS	15.452,45	237,73	11 mísulas 2.615,03	27 mísulas 6.418,71	27 mísulas 6.418,71	
6	FORMAS	7.653,68	117,75	11 mísulas 1.295,24	27 mísulas 3.179,22	27 mísulas 3.179,22	
7	MICROCONCRETO	12.946,00	199,17	11 mísulas 2.190,86	27 mísulas 5.377,57	27 mísulas 5.377,57	
8	ESCORAMENTOS	6.987,49	64,70*		44x 22 x desmontar + 22 montagens 2.846,75	43x 22 x desmontar + 21 montagens 2.782,05	21 x desmontar 1.358,68
9	ACABAMENTO	4.148,60	63,82			44 mísulas 2.808,28	21 mísulas 1.340,32
10	TRANSPORTE	7.649,88	-	1.912,47	1.912,47	1.912,47	1.912,47
11	SERVIÇOS FINAIS	19.577,99	-				19.577,99
<b>VALOR DOS SERVIÇOS POR MÍSULA</b>			<b>839,78</b>				
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>204.621,69</b>					
<b>PORCENTAGEM MENSAL</b>				<b>34,98%</b>	<b>21,09%</b>	<b>22,35%</b>	<b>21,58%</b>
<b>CUSTO MENSAL</b>				<b>71.570,41</b>	<b>43.151,62</b>	<b>45.738,60</b>	<b>44.161,06</b>
<b>PORCENTAGEM ACUMULADA</b>				<b>34,98%</b>	<b>56,07%</b>	<b>78,42%</b>	<b>100,00%</b>
<b>CUSTO ACUMULADO</b>				<b>71.570,41</b>	<b>114.722,03</b>	<b>160.460,62</b>	<b>204.621,69</b>

\* Os escoramentos estão contabilizados de acordo com a quantidade de vezes quem forem desmontados e remontados (108x)